

21F10014	SECAM – Rifacimento serbatoio Tambarone in Comune di Tirano
-----------------	--

QUADRO ECONOMICO					
VOCI DI COSTO	DELIBERA	PROGETTO ESECUTIVO	PROGETTO ESECUTIVO SENZA IVA	DOPO AFFIDAMENTO SENZA IVA	FINALE SENZA IVA
Importo lavori		296.540,00	296.540,00	221.811,92	284.663,85
oneri di sicurezza		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Totale Lavori		302.040,00	302.040,00	227.311,92	290.163,85
spese tecniche progettazione, DL, CSP, CSE + Cassa previdenziale		29.640,00	29.640,00	29.640,00	39.303,55
fornitura materiali		87.712,90	87.712,90	87.712,90	71.930,30
imprevisti/arrotondamenti		4.147,10	4.147,10	4.147,10	-
Manodopera idraulica		-	-	-	3.587,82
Totale somme a disposizione		121.500,00	121.500,00	121.500,00	114.821,67
IVA sui lavori 10%		30.204,00	-	-	-
IVA su spese tecniche 22%		6.520,80	-	-	-
Totale IVA		36.724,80	-	-	-
Totale	200.000,00	460.264,80	423.540,00	348.811,92	404.985,52

	% TOTALE	
FINANZIAMENTO ADPQ	47%	93.622,27
COFINANZIAMENTO ENTE		366.642,53

RISORSA LIBERATA	0,00
-------------------------	-------------

DIFFERENZA FRA PROGETTO ESECUTIVO E DELIBERA	-
RIBASSO D'ASTA	74.728,08
ECONOMIE FINALI	-
ECONOMIE TOTALI	74.728,08

Dal contributo complessivo di Euro 93.622,27, sottratto il ribasso d'asta depurato dalla quota spettante per i maggiori costi sostenuti nel limite del 5% dell'importo di contratto (74.728,08 – (0,05 * 227.311,92)) e detratta la prima rata già erogata per euro 11.636,51, rimangono da erogare a saldo Euro 18.623,28