

PIANO DEGLI INTERVENTI 2018

ACQUEDOTTO

Commissa				Comune	Descrizione	Importo Delibera n°45 del 04.12.2017	STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 31.03.2020			STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.06.2020		
							Stato lavori	Importo consuntivo	Spesa per interventi in esecuzione [€]	Stato lavori	Importo consuntivo	Spesa per interventi in esecuzione [€]
				.ATO	Installazione di contatori nei comuni sprovvisti, con priorità alle utenze delle attività ricettive non dotate di contabilizzazione	€ 1.000.000,00	REALIZZATO	€ 417.831,90		REALIZZATO	€ 417.831,90	
				Albosaggia	Rifacimento serbatoio Ferrari (uno unico)	€ 150.000,00	in esecuzione		€ 141.242,17	in esecuzione		€ 299.003,85
				Albosaggia	Rifacimento tratto di rete via S.Giuseppe (via Castelle)	€ 100.000,00	REALIZZATO	€ 40.014,70		REALIZZATO	€ 40.014,70	
				Andalo Valtellino	Interconnessione con Delebio via Lungo Lesina	€ 10.000,00	RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019			RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
				Andalo Valtellino	Rifacimento rete di distribuzione tratto acquedotto in uscita dal serbatoio 2° "vecchio" fino al centro abitato	€ 100.000,00	in esecuzione (rendicontato con commessa 170110F100)			in esecuzione (rendicontato con commessa 170110F100)		
				Andalo Valtellino	Rifacimento/Sistemazione serbatoio Acqua Fresca (vasca vecchia) + verifica e sostituzione componentistica idraulica	€ 50.000,00	RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019			RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
				Aprica	All'interno di progettazioni/lavori in corso da parte del comune valutare interventi di miglioramento erogazione/distribuzione: anello rete f.ne Dasso (c.so Roma-via Panoramica), via Adamello [063]	€ 200.000,00	POSTICIPATO			POSTICIPATO		
				Aprica	Nuova rete adduzione verso Pian Gembro	€ 50.000,00	in fase di progettazione		€ 2.378,47	in fase di progettazione		€ 2.378,47
				Ardenno	Completamento/Ampliamento rete fognaria e acquedottistica in località Piazzalunga" [063]	€ 52.489,97	RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019			RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
				Bema	Installazione impianto debatterizzazione lampade UV	€ 40.000,00	in fase di progettazione		€ 574,76	in fase di progettazione		€ 574,76
				Berbenno di Valtellina	Estensione rete per interconnessione con Postalesio	€ 50.000,00	POSTICIPATO			POSTICIPATO		
				Berbenno di Valtellina	Opere di completamento serbatoio Stale	€ 15.000,00	REALIZZATO (rendicontato nel 2015)			REALIZZATO (rendicontato nel 2015)		
				Berbenno di Valtellina	Rifacimento camerette manovra in via S.Pietro SP12	€ 30.000,00	POSTICIPATO			POSTICIPATO		
				Bianzone	Rifacimento rete di distribuzione nelle vie: Stelvio, Gatta, Marconi, Nogaredo (tratto via Roma-via Rossè), Campo Santo (sopra cimitero), tratto da Paide a Stelvio, anello Roma (via Gatta), Campione-Vignaccia-Mazzini-Vale Vecchio-Stelvio [063]	€ 100.000,00	REALIZZATO (rendicontato con commessa 170240D100)			REALIZZATO (rendicontato con commessa 170240D100)		
				Bormio	Posa sensore, tachimetro e TLC controllo partenza pozzo	€ 51.000,00	REALIZZATO (rendicontato con commessa 180780M201)			REALIZZATO (rendicontato con commessa 180780M201)		
				Bormio	Sorgente Sobretina e sorgenti Galvarana: rifacimento opere idrauliche interne (tubi di partenza dell'adduttrice, saracinesche e raccorderia varia, scarichi di troppo pieno e scarichi di fondo)	€ 62.480,29	in esecuzione		€ 775,02	in esecuzione		€ 775,02
				Bormio	Studio di fattibilità tecnico-economica messa in sicurezza sorgente e adduttrice "Bocche d'Adda" e posa nuova adduttrice dedicata da "pozzo Alute" a serbatoio "Via Serfanel" e revisione adduzione da pozzo	€ 80.000,00	REALIZZATO (conclusa progettazione fattibilità)	€ 17.988,10		REALIZZATO (conclusa progettazione fattibilità)	€ 17.988,10	
				Buglio in Monte	Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo (DLgs 81/08) serbatoi - Nanzegolo	€ 100.000,00	in fase di progettazione (rendicontato con commessa 160100B100)			in esecuzione (rendicontato con commessa 160100B100)		
				Buglio in Monte	Opere propedeutiche all'adeguamento normativo del pozzo "Ex latteria"	€ 10.000,00	in esecuzione		€ 904,16	in esecuzione		€ 904,16
				Caialo	Manutenzione straordinaria strutturale ed idraulica (piccoli interventi) serbatoio, sconnessioni e sorgenti	€ 46.860,22	RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019			RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
				Campodolcino	Rifacimento serbatoio Molta e Fracisco (Vago sotto)	€ 20.000,00	RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019			RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
				Campodolcino	Sostituzione tubazione via Giovere	€ 20.000,00	REALIZZATO	€ 224.569,13		REALIZZATO	€ 224.569,13	
				Caspoggio	Sostituzione tubazione distribuzione per vetustà della stessa (presenza di perdite): via Pizzo Scalino (3 lotti), via V. Alpini*, via Don Gatti*, via Vanoni, via Bricoli, via Seggiovio*, S. Elisabetta, via Centro*	€ 100.000,00	REALIZZATO (rendicontato con commessa 170620D100)			REALIZZATO (rendicontato con commessa 170620D100)		
				Castello dell'Acqua	Rifacimento tratti di rete di distribuzione: L.tà Luviera	€ 30.000,00	REALIZZATO	€ 29.811,38		REALIZZATO	€ 29.811,38	
				Castello dell'Acqua	Rifacimento tratti di rete di distribuzione: L.tà Tizzone	€ 30.000,00	REALIZZATO	€ 31.700,64		REALIZZATO	€ 31.700,64	
				Castione Andevenno	Rifacimento adduttrice Cadoli-Gatti e pista d'accesso serbatoio	€ 150.000,00	in fase di progettazione		€ 14.002,14	in esecuzione		€ 14.002,14
				Castione Andevenno	Rifacimento allacciamenti acquedotto via Marghella (su nuovo tratto già posato in pead e dismissione vecchia tratta in ferro)	€ 40.000,00	RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019			RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
				Castione Andevenno	Rifacimento tratti rete adduzione e distribuzione principale: Riva di sopra	€ 100.000,00	REALIZZATO (rendicontato con commessa 170120F100 aca.)			REALIZZATO (rendicontato con commessa 170120F100 aca.)		
				Cedrasco	Rivestimento vaschette delle sconnessioni in acciaio inox, sistemazione raccorderia ed idraulica, messa in opera porte inox	€ 24.726,30	RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019			RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
				Cercino	Rifacimento/sostituzione tubazioni rete distribuzione acquedottistica vetusta: Via Provinciale, via Pedemonte (con sostituzione saracinesche) [063]	€ 40.000,00	in esecuzione		€ 84.865,66	in esecuzione		€ 84.865,66
				Chiavenna	Installazione impianto di debatterizzazione a lampade UV	€ 80.000,00	in fase di progettazione		€ 916,57	in fase di progettazione		€ 916,57
				Chiavenna	Rifacimento tratto di adduzione Torchio-Pianazzola	€ 50.000,00	REALIZZATO	€ 22.510,92		REALIZZATO	€ 22.510,92	
				Chiesa in Valmalenco	Sostituzione tubazione adduzione per vetustà della stessa (presenza di perdite): da sorgenti Proaccia a serbatoio Primo	€ 10.000,00	RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019			RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
				Cino	Interconnessione rete acquedottistica di adduzione: Corte Torre - Siro (comune di Cercino)	€ 20.000,00	REALIZZATO	€ 16.209,42		REALIZZATO	€ 16.209,42	
				Civo	Sostituzione tratto adduzione Balestro - S.Biagio	€ 70.000,00	REALIZZATO	€ 178.703,14		REALIZZATO	€ 179.023,14	
				Colorina	Sostituzione tratti di tubazione di adduzione per vetustà della stessa (presenza di perdite): sorgente Alfaedo-L.tà Rodolo, sconnessione S.Lucio-serbatoio L.tà Bocchetti, adduzione a scendere da sorgente Tigli, da sorgente Venduletto a sconnessione Rodolo [090]	€ 200.000,00	in esecuzione		€ 11.291,92	in esecuzione		€ 13.052,26
				Cosio Valtellino	Decarsonificatore Petacia	€ 100.000,00	in fase di progettazione			in fase di progettazione		
				Cosio Valtellino	Rifacimento rete via Quadrabbio	€ 95.000,00	REALIZZATO	€ 72.938,78		REALIZZATO	€ 72.938,78	
				Cosio Valtellino	Sostituzione tratto di rete di adduzione da Calleggia a Cà Bruciate a Barco, manutenzione straordinaria serbatoio Berco	€ 260.000,00	REALIZZATO	€ 146.455,45		REALIZZATO	€ 146.455,45	
				Dazio	Installazione impianto di debatterizzazione a lampade UV: serbatoio Civetta	€ 40.000,00	REALIZZATO (criticità risolta diversamente)			REALIZZATO (criticità risolta diversamente)		
				Delebio	Installazione impianto di debatterizzazione a lampade UV	€ 30.000,00	POSTICIPATO			POSTICIPATO		
				Delebio	Rifacimento della rete di distribuzione acquedotto nelle vie: Roma, XXV Aprile, Bossi	€ 100.000,00	REALIZZATO	€ 127.982,66		REALIZZATO	€ 127.982,66	
				Dubino	Rifacimento rete via Molatore	€ 20.000,00	REALIZZATO	€ 6.587,36		REALIZZATO	€ 6.587,36	
				Faedo	Interconnessione Piateda-Montagna V.no-Faedo	€ 20.000,00	RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019			RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
				Forcola	Rifacimento rete di distribuzione: via Roma e P.za Municipio (L.tà Sirta), via centrale (L.tà Selvetta)* [090]	€ 121.682,99	in fase di progettazione		€ 6.502,74	in fase di progettazione		€ 10.433,94
				Forcola	Rifacimento tratto di rete Ponte Adda L.tà Selvetta	€ 40.000,00	RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019			RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
				Fusine	Messa in opera porte inox	€ 19.775,43	RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019			RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
				Gerola Alta	Rifacimento tratti di rete per vetustà: L.tà Cavazza	€ 30.000,00	RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019			RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
				Gordona	Interramento adduzione in prossimità del serbatoio Colaredo	€ 15.000,00	REALIZZATO	€ 73.509,68		REALIZZATO	€ 73.509,68	
				Grosio	Sostituzione tubazione rete adduzione e rete distribuzione lungo le vie Martiri della Libertà e Guglielmo Pini*	€ 27.642,01	in esecuzione (rendicontato con commessa 160250F100)			in esecuzione (rendicontato con commessa 160250F100)		
				Grosotto	Rifacimento sottoservizi centro città SP	€ 100.000,00	REALIZZATO	€ 233.986,76		REALIZZATO	€ 233.986,76	
				Lanzada	Messa in opera porte inox	€ 47.790,63	in esecuzione		€ 14.674,40	in esecuzione		€ 14.674,40
				Lanzada	Sostituzione tubazione adduzione per vetustà della stessa (presenza di perdite): da sorgente Febra a serbatoio Dentì, da "centralina" serbatoio Tornadri a serbatoio Dentì, da sorgenti Bagnada a serbatoio Tornadri	€ 100.000,00	REALIZZATO (rendicontato con commessa 170610B100)			REALIZZATO (rendicontato con commessa 170610B100)		
				Livigno	Messa a norma sorgenti Boscola e rifacimento adduzione	€ 50.000,00	REALIZZATO	€ 49.082,86		REALIZZATO	€ 49.082,86	

PIANO DEGLI INTERVENTI 2018

				Lovero	Rifacimento della rete di distribuzione acquedotto per vetustà della stessa: L.tà S.Alessandro-ponte Valle Grande, via Roma, via Zampatti, via Venosta, via al ponte, via di Santo, da nuovo serbatoio a Chiesa S.Alessandro	€ 35.000,00
				Madesimo	Manutenzione straordinaria struttura serbatoio Siltovia	€ 61.798,20
				Madesimo	Rifacimento crociere varie	€ 40.000,00
				Manifello	Rifacimento tratto di rete con presenza di perdite: via Soriate	€ 40.000,00
				Mazzo di Valtellina	Interconnessione con acquedotto comprensoriole	€ 50.000,00
				Mazzo di Valtellina	Interconnessione serbatoio	€ 20.000,00
				Mello	Posa di nuovo tratto di adduzione: collegamento serbatoio di Duign e serbatoio di Orsolino (290)	€ 107.588,07
				Mello	Rifacimento tratto di rete di distribuzione per vetustà della stessa: vie principale centro paese (290)	€ 15.000,00
				Menarola (ora comune di Gornate)		€ 35.028,35
				Menarola (ora comune di Gornate)		€ 32.968,40
				Mese	Adeguamento normativo (DLgs 81/08) serbatoi (parapetti e scale)	€ 2.433,60
				Mese	Messa in opera porte inox	€ 3.295,91
				Mese	Rivestimento vasche serbatoi e vaschette delle sconnessioni in acciaio inox, sistemazione raccorderia ed idraulica	€ 13.197,01
				Mese	Sostituzione per vetustà rete di distribuzione: via Val Viola	€ 15.000,00
				Montagna in Valtellina	Messa in opera debatterizzatori in uscita dal serbatoio	€ 40.000,00
				Montagna in Valtellina	Rifacimento/sostituzione dorsale principale di distribuzione: via Pairi-via Piazza-via S.Giorgio-via Roma*	€ 18.905,49
				Morbegno	Reintegro tubazione scoperta L.tà Bona Lombarda	€ 20.000,00
				Morbegno	Rifacimento tratto di rete con presenza di perdite: da incrocio via V Alpini a via Bollà	€ 40.000,00
				Novate Mezzola	Acquisizione pozzo Edison (via Nazionale) - costo: messa a norma / Realizzazione piezometro	€ 80.000,00
				Novate Mezzola	Interconnessione con Verceia	€ 300.000,00
				Novate Mezzola	Realizzazione di nuovo serbatoio a servizio di f.ne Campo Mezzola (L.tà Vico comune di Verceia)	€ 200.000,00
				Pedesina	Rifacimento rete distribuzione per presenza di perdite: L.tà varie	€ 30.000,00
				Piateda	Installazione debatterizzatore a lampade UV	€ 70.000,00
				Piateda	Messa a norma sorgenti montane S.Bartolomeo, Vedello, Agneda	€ 80.000,00
				Piateda	Rifacimento tratto di adduttrice per vetustà della stessa: serbatoio Castellaccio-serbatoio Firenze	€ 50.000,00
				Piuro	Messa in sicurezza strutturale e manutenzione straordinaria opera di presa e serbatoio "Aurosina", rifacimento tratto di rete di distribuzione Aurogo/Boate	€ 15.000,00
				Poggiidenti	Rifacimento rete di distribuzione per vetustà della stessa (causa di perdite e sottodimensionamento del diametro): tubazione su marciapiede in tregio alla SS38	€ 32.105,59
				Ponte in Valtellina	Manutenzione straordinaria sconnessione S.Rocco e Roncale	€ 30.000,00
				Ponte in Valtellina	Sorgenti sulle quali effettuare opere di manutenzione straordinaria inerenti la struttura dell'opera di captazione e sistemazione esterne (drenaggi per allontanamento acque...): Palosa, Bratte 1, Schiucione 2-3-4-5	€ 46.860,22
				Prata Camporotondo	Posa sottoservizi via Dona	€ 50.000,00
				Prata Camporotondo	Sostituzione tratti di tubazione di distribuzione per vetustà della stessa (presenza di perdite): a scendere dal serbatoio Figarolo, zona Moresschi-Torica, via Piandini, via Gallo, zona stallo Capelli, via Spluga (S.Cassiano)	€ 36.692,10
				Rasura	Rifacimento tratti di rete per presenza di perdite e per vetustà delle stesse: via Valeriana	€ 30.000,00
				Rogallo	Sostituzione tratti di tubazione di distribuzione per vetustà della stessa (presenza di perdite): via Stazione e via Strecia, via d'Argine, via Calchera, via Fontana Berli, Guasto, Pedemontana, Lanciardi, Piazza, Bressana	€ 20.000,00
				Samolaco	Sostituzione tratti di tubazione di distribuzione per vetustà della stessa (presenza di perdite): via Tonica, verso Somaggio (eliminando via Tonica), via Cassin+via alla cà ("compreso anello"), via Giunello (263)	€ 30.000,00
				Sernio	Adeguamento normativo (DLgs 81/08) serbatoi (parapetti e scale) e manutenzione idraulica	€ 88.471,39
				Sernio	Messa in opera porte inox	€ 6.591,81
				Sondalo	Rifacimento sottoservizi via S.Maria	€ 40.000,00
				Sondrio	Manutenzione straordinaria sconnessione Cagnoletti	€ 50.000,00
				Sondrio	Rifacimento sottoservizi p.le Bertacchi	€ 30.000,00
				Sondrio	Rifacimento sottoservizi via Teglio	€ 60.000,00
				Sondrio	Rifacimento tratti di rete di distribuzione per continue perdite	€ 150.000,00
				Sprina	Messa in opera porte inox	€ 32.959,06
				Sprina	Sostituzione tratti di tubazione di distribuzione per vetustà della stessa (presenza di perdite): un tratto (unico rimanente) f.ne Marveggia, f.ne Scilioni	€ 10.000,00
				Tartano	Sistemazione dell'opera di presa presente in località Vicina	€ 35.028,35
				Teglio	Messa a norma rete adduzione Piodicio e installazione UV	€ 80.000,00
				Teglio	Potenziamento opera di captazione Valle dei Cavalli (messa in opera nuova captazione a valle delle esistenti)	€ 250.000,00
				Teglio	Rifacimento/Sostituzione rete di distribuzione per vetustà della stessa: L.tà Carona (primo tratto), p.zza S.Eugenio-strada pinera, S.Antonio-Vangione, da sconnessione S.Antonio-Castelvetro, Pratovalentino, Val Rognà (Pizacherin), c.da Bollone, via Runcasc (SS38)*, Ganda-Foppa, via Cevo, via Berli*, f.ne Treveseda, Caselli, Locatello-Comastello, L.tà Roatta, L.tà Calcarozza	€ 35.000,00
				Trono	Installazione impianti a lampade UV ed opere idrauliche/edili propedeutiche	€ 40.000,00
				Trono	Sostituzione pompe in stazione pompaggio dogana	€ 27.500,00
				Torre S. Maria	Adeguamento normativo (DLgs 81/08) serbatoi, manutenzione straordinaria, idraulica e rivestimento inox	€ 30.000,00
				Traona	Realizzazione sottoservizi "totatoria"	€ 50.000,00
				Valdidentro	Manutenzione straordinaria/Rifacimento opera captazione, e studio tecnico/economico per completo rifacimento: Dos del Verm e Fochin Alte	€ 80.056,69
				Valdidentro	Rifacimento sottoservizi via alla fontana L.tà Pian del Vino	€ 60.000,00
				Valdidentro	Rifacimento sottoservizi via Viola + via Le Porti	€ 50.000,00
				Valdisotto	Rifacimento rete distribuzione presenza perdite: via Fumarago	€ 160.000,00
				Valdisotto	Rifacimento rete distribuzione vetusta: via Aquilone e via Pedemonte	€ 100.000,00
				Valfurva	Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta: messa in opera recinzione ove non presente	€ 18.628,96
				Valfurva	Realizzazione sorgenti Piagera	€ 150.000,00
				Valmasino	Sostituzione tratti di tubazione di distribuzione per vetustà della stessa (presenza di perdite)	€ 50.000,00

POSTICIPATO		
in esecuzione	€	12.744,54
in esecuzione	€	31.850,22
POSTICIPATO		
POSTICIPATO		
REALIZZATO	€ 8.961,64	
REALIZZATO (rendicontato nel 2016)		
REALIZZATO (rendicontato nel 2016)		
in fase di progettazione (rendicontato con commessa 190790A100)		
POSTICIPATO		
RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
REALIZZATO	€ 5.597,49	
POSTICIPATO		
REALIZZATO (rendicontato con commessa 180510D100)		
POSTICIPATO		
REALIZZATO	€ 22.199,17	
REALIZZATO	€ 37.205,27	
REALIZZATO	€ 171.373,00	
POSTICIPATO		
RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
POSTICIPATO		
in esecuzione	€	7.093,96
POSTICIPATO		
RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
REALIZZATO	€ 42.142,38	
REALIZZATO	€ 45.268,92	
in esecuzione (rendicontato con commessa 150810A101)		
REALIZZATO	€ 23.990,76	
REALIZZATO	€ 41.282,64	
POSTICIPATO		
RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
REALIZZATO	€ 76.206,67	
RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
REALIZZATO – RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019	€ 52.998,58	
RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
REALIZZATO	€ 17.223,16	
REALIZZATO	€ 76.418,87	
in esecuzione	€	40.815,25
in esecuzione (rendicontato con commessa 200580B200)		
REALIZZATO	€ 10.273,73	
RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
POSTICIPATO		
in esecuzione	€	310.691,80
REALIZZATO	€ 39.902,40	
POSTICIPATO		
REALIZZATO	€ 8.407,98	
REALIZZATO – RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019	€ 83.377,97	
REALIZZATO	€ 113.352,51	
in fase di progettazione (rendicontato con commessa 170830A100)		
REALIZZATO	€ 47.206,88	
REALIZZATO	€ 136.462,07	
REALIZZATO	€ 8.012,51	
in esecuzione	€	23.531,60
in esecuzione (rendicontato con commessa 150830A100)		
in fase di progettazione	€	14.872,67
REALIZZATO	€ 82.746,46	

POSTICIPATO		
in esecuzione	€	12.744,54
in esecuzione	€	31.850,22
POSTICIPATO		
POSTICIPATO		
REALIZZATO	€ 12.289,08	
REALIZZATO (rendicontato nel 2016)		
REALIZZATO (rendicontato nel 2016)		
in fase di progettazione (rendicontato con commessa 190790A100)		
POSTICIPATO		
RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
REALIZZATO	€ 5.597,49	
POSTICIPATO		
REALIZZATO (rendicontato con commessa 180510D100)		
POSTICIPATO		
REALIZZATO	€ 22.199,17	
REALIZZATO	€ 37.205,27	
REALIZZATO	€ 171.373,00	
POSTICIPATO		
RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
POSTICIPATO		
in esecuzione	€	7.093,96
POSTICIPATO		
RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
REALIZZATO	€ 42.142,38	
REALIZZATO	€ 45.268,92	
in esecuzione (rendicontato con commessa 150810A101)		
REALIZZATO	€ 23.990,76	
REALIZZATO	€ 41.282,64	
POSTICIPATO		
RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
REALIZZATO	€ 76.206,67	
RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
REALIZZATO – RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019	€ 52.998,58	
RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
REALIZZATO	€ 17.223,16	
REALIZZATO	€ 76.418,87	
in esecuzione	€	51.610,80
in esecuzione (rendicontato con commessa 200580B200)		
REALIZZATO	€ 10.273,73	
RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
POSTICIPATO		
in esecuzione	€	318.496,23
REALIZZATO	€ 39.902,40	
POSTICIPATO		
REALIZZATO	€ 8.407,98	
REALIZZATO – RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019	€ 83.377,97	
REALIZZATO	€ 113.352,51	
in fase di progettazione (rendicontato con commessa 170830A100)		
REALIZZATO	€ 47.206,88	
REALIZZATO	€ 136.462,07	
REALIZZATO	€ 8.012,51	
in esecuzione	€	25.506,66
in esecuzione (rendicontato con commessa 150830A100)		
in fase di progettazione	€	14.872,67
REALIZZATO	€ 82.746,46	

PIANO DEGLI INTERVENTI 2018

				Vercia	Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta: messa in opera recinzione ove non presente	€ 40.000,00
				Vercia	Rilascio acquedotto per presenza di perdite lungo pista ciclabile zona Barcaccia	€ 30.000,00
				Vervio	Rilascio rete acquedottistica L.à Gaggio e Aurora	€ 50.000,00
				Villa di Chiavenna	Verifica clarinetti in ferro nei vari pozzi realizzati anni 90 da sostituire in acciaio e sostituzione saracinesche non funzionanti (in particolare nella zona località Perée) che non permettono il sezionamento delle condutture	€ 20.000,00
				Villa di Tirano	Messa a norma e posa debatterizzatore sorgente Vasca, adduzione L.à Lera e Bongetti	€ 50.000,00
				Villa di Tirano	Raddoppio serbatoio di Sanvico	€ 300.000,00

TOTALE € 8.364.557,02

ULTERIORI INTERVENTI PREVISTI

Commissa	Comune	Descrizione	Importo Delibera n°45 del 04.12.2017
	ATO	RILIEVO DELLA RETE E GEOREFENZIAZIONE CON RILIEVO DI FUNZIONAMENTO IN LOCO	€ 100.000,00

TOTALE ACQUEDOTTO € 8.464.557,02

INTERVENTI NON PREVISTI

Commissa	Comune	Descrizione	
		160080D200 .ATO Manutenzione straordinaria condutture acquedotto	
		180780D201 .ATO Manutenzione straordinaria impianti idrosanitari	
		180780F200 .ATO Manutenzione straordinaria serbatoi acqua	
		180780B200 .CM Tirano Studio rete compr. Sondalo - Tirano	
		180820B200 Albaredo per S. Marco Ampliamento adeguamento rete idrica	
		181020I200 Albosaggia Ampliamento adeguamento rete idrica	
		180570D200 Andalo Valtellino Ampliamento adeguamento rete idrica	
		180340D200 Apica Ampliamento adeguamento rete idrica	
		180170D200 Apica Assistenza ricerca nuove sorgenti	
		180170A200 Apica Rilascio tratti di rete / installazione riduttori	
		Ardenno Ampliamento adeguamento rete idrica	
		180960I200 Ardenno Realizzazione rivestimento inox Vasca Biolo	
		180090B200 Bema Ampliamento adeguamento rete idrica	
		180320D200 Berbenno di Valtellina Ampliamento adeguamento rete idrica	
		180410D200 Berbenno di Valtellina Rilascio tratto rete Via S.Abondio	
		180410F202 Berbenno di Valtellina Tubazione di collegamento Via al Piano - Vignone	
		180410D201 Bizzone Ampliamento adeguamento rete idrica	
		180240D200 Bormio Ampliamento adeguamento rete idrica	
		180230D200 Bormio Messa in sicurezza Sorgente Sobretta	
		180230A200 Bormio Rilascio rete Via Montecristallo (SP)	
		180100F200 Buglio in monte Ampliamento adeguamento rete idrica	
		180100F201 Buglio in monte Rilascio tratto rete Via Maroggia	
		180100D201 Calolò Ampliamento adeguamento rete idrica	
		180560D200 Campodolcino Ampliamento adeguamento rete idrica	
		180350D200 Campodolcino Manutenzione straordinaria Serbatoio Vago Sopra	
		180350B200 Caspoggio Ampliamento adeguamento rete idrica	
		180620D200 Caspoggio Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo (DLgs 81/08) serbatoi (parapetti e scale)	
		190620B200 Castello dell'Acqua Ampliamento adeguamento rete idrica	
		180220D200 Castello dell'Acqua Manutenzione straordinaria serbatoio Cà Albert	
		180220B201 Castello dell'Acqua Manutenzione straordinaria serbatoio Ceres	
		180220B200 Castello dell'Acqua Rilascio camerette	
		180220D201 Castello dell'Acqua Rilascio rete zona campo sportivo	
		180220D202 Castione Andevenno Ampliamento adeguamento rete idrica	
		180870I200 Castione Andevenno Rilascio tratto Via Vanoni Tavernetta	
		180120D202 Cercino Ampliamento adeguamento rete idrica	
		180210D200 Chiavenna Ampliamento adeguamento rete idrica	
		180700D200 Chiesa in Valmalenco Ampliamento adeguamento rete idrica	

in esecuzione (rendicontato con commessa 150790A100)		
RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
REALIZZATO	€ 17.143,63	
RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
POSTICIPATO		
in esecuzione		€ 208.973,90

in esecuzione (rendicontato con commessa 150790A100)		
RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
REALIZZATO	€ 17.143,63	
RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
POSTICIPATO		
in esecuzione		€ 211.438,04

Totale consuntivo € 2.861.285,01 € 1.115.194,35

Stato lavori	Importo consuntivo	Spesa per interventi in esecuzione [€]
REALIZZATO	€ 212.723,99	

Stato lavori	Importo consuntivo	Spesa per interventi in esecuzione [€]
REALIZZATO	€ 212.723,99	

Totale consuntivo € 212.723,99 € 0,00

Stato lavori	Importo consuntivo	Spesa per interventi in esecuzione [€]
REALIZZATO	€ 259.573,62	
REALIZZATO	€ 148.785,97	
REALIZZATO	€ 133.694,42	
REALIZZATO	€ 9.463,87	
REALIZZATO	€ 799,59	
REALIZZATO	€ 48.127,81	
REALIZZATO	€ 11.768,28	
REALIZZATO	€ 4.427,73	
REALIZZATO	€ 1.421,11	
Rendicontato con 180170D201	€ 0,00	
REALIZZATO	€ 33.249,63	
REALIZZATO	€ 13.363,53	
REALIZZATO	€ 409,40	
REALIZZATO	€ 101.333,30	
REALIZZATO	€ 99.009,40	
REALIZZATO	€ 9.004,73	
REALIZZATO	€ 37,16	
REALIZZATO	€ 19.906,59	
REALIZZATO	€ 11.350,90	
REALIZZATO	€ 102.566,26	
REALIZZATO	€ 8.396,15	
REALIZZATO	€ 101.623,15	
REALIZZATO	€ 29.364,25	
REALIZZATO	€ 1.094,89	
REALIZZATO	€ 27.534,57	
REALIZZATO	€ 21.308,62	
REALIZZATO	€ 29.545,61	
REALIZZATO	€ 20.018,28	
REALIZZATO	€ 18.653,17	
REALIZZATO	€ 25.019,42	
REALIZZATO	€ 12.169,40	
REALIZZATO	€ 41.103,53	
REALIZZATO	€ 28.548,62	
REALIZZATO	€ 24.921,29	
REALIZZATO	€ 1.378,72	
REALIZZATO	€ 1.643,24	
REALIZZATO	€ 47.325,34	

PIANO DEGLI INTERVENTI 2018

			180600D200	Chiesa in Valmalenco	Manutenzione serbatoi	
			180600B200	Chiesa in Valmalenco	Posa nuovo tratto L.tà Dosselli (gas)	
			180600F201	Chiluro	Ampliamento / completamento ed allaccio tubazione già posata rete di distribuzione zona industriale, via O.Cenini e in via C.Negri	
			180480D202	Chiluro	Ampliamento adeguamento rete idrica	
			180480F201	Chiluro	Rifacimento tratto rete Via Trento	
			180480D201	Cino	Ampliamento adeguamento rete idrica	
			180360D200	Civo	Adeguamento rete F.ne Ca del Sasso	
			180030D201	Civo	Ampliamento adeguamento rete idrica	
			190030F200	Civo	Rifacimento tratto L.tà Marsellerico	
			180030D202	Colorina	Ampliamento adeguamento rete idrica	
			180550D200	Cosio Valtellino	Ampliamento adeguamento rete idrica	
			180260F202	Dazio	Ampliamento adeguamento rete idrica	
			180140D200	Dazio	UV Serbatoio Nanta	
			180140C200	Delebio	Ampliamento adeguamento rete idrica	
			180910I200	Delebio	Rifacimento rete F.ne Piazza Calda	
			180110D201	Dubino	Ampliamento adeguamento rete idrica	
			181050I200	Faedo Valtellino	Ampliamento adeguamento rete idrica	
			180190D200	Forcola	Ampliamento adeguamento rete idrica	
			180180I201	Forcola	Rifacimento rete Via Immacolata	
			180180D201	Fusine	Ampliamento adeguamento rete idrica	
			180270D200	Gerola Alta	Ampliamento adeguamento rete idrica	
			180670D200	Gordona	Ampliamento adeguamento rete idrica	
			180940I200	Gordona	Interconnessione con Prata Comportaccio	
			180760D201	Grosio	Adeguamento serbatoi	
			180250F201	Grosotto	Ampliamento adeguamento rete idrica	
			180070D200	Lanzada	Ampliamento adeguamento rete idrica	
			180610D200	Lanzada	Nuovo tratto ciclabile L.tà Tornadri	
			180610B200	Livigno	Ampliamento adeguamento rete idrica	
			180280D200	Livigno	Collegamento (emergenza) pozzo Lino's	
			180970I200	Livigno	Rifacimento sottoservizi Via Fontana	
			180280D201	Livigno	Rifacimento Via Marangona	
			180990I200	Madesimo	Ampliamento adeguamento rete idrica	
			181110I200	Mantello	Ampliamento adeguamento rete idrica	
			180130D200	Mello	Ampliamento adeguamento rete idrica	
			180150D200	Mese	Ampliamento adeguamento rete idrica	
			180930F201	Mese	Spostamento rete Via Franciska	
			180370D201	Montagna in Valtellina	Ampliamento adeguamento rete idrica	
			180510D200	Montagna in Valtellina	Messa in opera parte inox	
			180510F201	Morbegno	Ampliamento adeguamento rete idrica	
			180890I200	Novate Mezzola	Ampliamento adeguamento rete idrica	
			180380D200	Pedesina	Ampliamento adeguamento rete idrica	
			180650D200	Piantedo	Ammodernamento sorgenti Madiasco	
			190300B201	Piantedo	Ampliamento adeguamento rete idrica	
			181040I200	Piateda	Ampliamento adeguamento rete idrica	
			180520D200	Piateda	Rifacimento rete sorgenti Fontane / Riboni	
			180520B200	Piateda	Rifacimento allacci	
			180520D201	Piateda	Rifacimento crociere	
			180520D203	Piateda	Rifacimento rete Via Roma	
			180520D204	Piateda	Rifacimento rete Via Stelvio L.tà Fiorenza	
			180520D202	Piateda	Rifacimento tratto rete SP marciapiede	
			180520D205	Piuro	Ampliamento adeguamento rete idrica	
			180710D200	Poggiidentri	Ampliamento adeguamento rete idrica	
			180530D200	Poggiidentri	Rifacimento tratto rete Via Chiusasca	
			180530D201	Ponte in Valtellina	Ampliamento adeguamento rete idrica	
			180860I201	Postalesio	Ampliamento adeguamento rete idrica	
			180540D200	Prata Comportaccio	Ampliamento adeguamento rete idrica	
			180720D200	Rasura	Ampliamento adeguamento rete idrica	
			180660D200	Rogolo	Ampliamento adeguamento rete idrica	
			180900I200	Samolaco	Ampliamento adeguamento rete idrica	

REALIZZATO	€ 3.439,44	
REALIZZATO	€ 135.840,96	
REALIZZATO	€ 138.589,65	
REALIZZATO	€ 50.157,67	
REALIZZATO	€ 39.354,24	
REALIZZATO	€ 10.353,39	
REALIZZATO	€ 13.894,72	
REALIZZATO	€ 17.891,27	
REALIZZATO	€ 14.272,99	
REALIZZATO	€ 18.547,10	
REALIZZATO	€ 1.900,42	
REALIZZATO	€ 525,37	
REALIZZATO	€ 2.345,66	
REALIZZATO	€ 2.111,53	
REALIZZATO	€ 24.861,35	
REALIZZATO	€ 2.997,25	
REALIZZATO	€ 1.298,10	
REALIZZATO	€ 7.001,49	
REALIZZATO	€ 12.235,22	
REALIZZATO	€ 32,45	
REALIZZATO	€ 1.348,18	
REALIZZATO	€ 560,14	
REALIZZATO	€ 47.064,18	
REALIZZATO	€ 56.881,34	
REALIZZATO	€ 6.524,63	
REALIZZATO	€ 5.936,69	
REALIZZATO	€ 65.297,72	
REALIZZATO	€ 13.542,62	
REALIZZATO	€ 33.743,03	
REALIZZATO	€ 102.930,21	
REALIZZATO	€ 2.367,15	
REALIZZATO	€ 303,69	
REALIZZATO	€ 797,31	
REALIZZATO	€ 503,96	
REALIZZATO	€ 1.283,43	
REALIZZATO	€ 21.947,50	
REALIZZATO	€ 12.648,24	
REALIZZATO	€ 16.893,00	
REALIZZATO	€ 7.648,98	
REALIZZATO	€ 635,31	
REALIZZATO	€ 664,00	
REALIZZATO	€ 1.253,05	
REALIZZATO	€ 1.481,49	
REALIZZATO	€ 54.160,52	
REALIZZATO	€ 42.051,71	
REALIZZATO	€ 85.722,71	
REALIZZATO	€ 58.799,89	
REALIZZATO	€ 106.962,35	
REALIZZATO	€ 24.642,92	
REALIZZATO	€ 14.679,11	
REALIZZATO	€ 1.855,49	
REALIZZATO	€ 43.190,20	
REALIZZATO	€ 34.916,19	
REALIZZATO	€ 32.504,82	
REALIZZATO	€ 8.109,82	
REALIZZATO	€ 3.007,62	
REALIZZATO	€ 8.755,39	
REALIZZATO	€ 282,63	
REALIZZATO	€ 1.757,59	

PIANO DEGLI INTERVENTI 2018

			180310F201	San Giacomo Filippo	Ampliamento adeguamento rete idrica	
			180390D200	Sondalo	Ampliamento adeguamento rete idrica	
			180470D200	Sondalo	Spostamento rete Frazione Mondadiza	
			180470D201	Sondrio	Ampliamento adeguamento rete idrica	
			180840I201	Sondrio	Installazione impianto debatterizzazione lampade UV - Ligari	
			180000F202	Sprina	Ampliamento adeguamento rete idrica	
			180580D200	Talamona	Ampliamento adeguamento rete idrica	
			180770D200	Tartano	Ampliamento adeguamento rete idrica	
			180400D200	Tartano	Manutenzione straordinaria sconnessioni e serbatoi	
			190400B200	Tartano	Rilascimento tratto rete Via Pubellini	
			180400D201	Tartano	Rilascimento tratto rete Via Vanoni - cimitero	
			180400D202	Teglio	Ampliamento adeguamento rete idrica	
			180950I200	Teglio	Sist. Messa a norma serb. Sconnes.	
			180060B200	Teglio	Sollevamento Carec/Caste	
			180060B201	Teglio	Sostituzione rete Lità Franchesi-Motta	
			180060D201	Trano	Rilascimento tratto di rete Via Strada del Fort (in concomitanza lavori fateriscaldamento)	
			180020D201	Torre Santa Maria	Ampliamento adeguamento rete idrica	
			180850I200	Torre Santa Maria	Rilascimento camerette Lità Tornadù	
			180590D201	Torre Santa Maria	Rilascimento tratto rete F.ne Ciparico	
			180590D202	Traona	Ampliamento adeguamento rete idrica	
			180040D200	Traona	Chiusura anello Via Polach - Ghislanzoni	
			180040D201	Traona	Sostituzione tratto Via Stretta	
			180040D202	Tresivio	Ampliamento adeguamento rete idrica	
			180500D200	Tresivio	Rilascimento rete Via Rusconi	
			180500D203	Tresivio	Rilascimento tratto di rete Via Pantua	
			180500D201	Valdidentro	Ampliamento adeguamento rete idrica	
			180290D200	Valdidentro	Collegamento Isolaccia-Rasin-Pecè	
			180290D201	Valdidentro	Manutenzione straordinaria sorgenti Vezzola	
			180290A200	Valdisotto	Ampliamento adeguamento rete idrica	
			180690D200	Valdisotto	Rilascimento rete vetusta Via Casericc	
			180690D202	Valfurva	Ampliamento adeguamento rete idrica	
			180330D200	Valfurva	Rilascimento allacci / dismissione acquedotto S. Nicola - S. Antonio	
			180330D201	Valmasino	Ampliamento adeguamento rete idrica	
			181090I200	Valmasino	Spostamento tratto rete Sasso Remenno	
			180630D201	Vercella	Ampliamento adeguamento rete idrica	
			180160D200	Villa di Chiavenna	Ampliamento adeguamento rete idrica	
			180740D200	Villa di Tirano	Sistemazione adduzione Motta - Lera	

REALIZZATO	€ 1.565,10	
REALIZZATO	€ 22.100,36	
REALIZZATO	€ 22.712,93	
REALIZZATO	€ 43.383,71	
In esecuzione		€ 7.580,50
REALIZZATO	€ 48,46	
REALIZZATO	€ 1.896,04	
REALIZZATO	€ 12.608,66	
REALIZZATO	€ 9.331,47	
REALIZZATO	€ 16.480,77	
REALIZZATO	€ 21.904,79	
REALIZZATO	€ 153,51	
REALIZZATO	€ 11.446,82	
REALIZZATO	€ 1.964,03	
REALIZZATO	€ 1.315,46	
REALIZZATO	€ 6.838,65	
REALIZZATO	€ 3.810,20	
REALIZZATO	€ 14.734,28	
REALIZZATO	€ 11.673,11	
REALIZZATO	€ 1.225,72	
REALIZZATO	€ 36.029,12	
REALIZZATO	€ 2.440,28	
REALIZZATO	€ 46.535,20	
REALIZZATO	€ 1.336,03	
REALIZZATO	€ 19.599,79	
REALIZZATO	€ 22.353,43	
REALIZZATO	€ 123.906,09	
REALIZZATO	€ 14.126,86	
REALIZZATO	€ 27.959,28	
REALIZZATO	€ 7.157,92	
REALIZZATO	€ 4.779,23	
REALIZZATO	€ 19.747,91	
REALIZZATO	€ 61.387,08	
REALIZZATO	€ 32.292,10	
REALIZZATO	€ 696,84	
REALIZZATO	€ 834,64	
REALIZZATO	€ 13.749,15	

Totale consuntivo € 3.509.371,65 € 7.580,50

Totale Consuntivo Acquedotto € 6.583.380,65 € 1.122.774,85

FOGNATURA

Commissa	Comune	Descrizione	Importo Delibera n°45 del 04.12.2017
	ATO	Adeguamento e messa a norma stazioni di sollevamento	€ 15.000,00
	ATO	Campagna di controllo sfiorati, messa a norma	€ 104.294,57
	Albosaggia	Realizzazione nuovo sfioratore: via Coltra	€ 70.000,00
	Bema	Rilascimento rete di smaltimento fognario misto, di alcuni vecchi tratti all'interno del centro abitato (0315)	€ 50.000,00
	Berbenno di Valtellina	Rilascimento rete di smaltimento Lità Maroggia, via Garderia	€ 20.000,00
	Berbenno di Valtellina	Posa di tratti di rete fognaria in Lità S.Pietro e Piani di Pedemonte (via Al Piano, via Case Rossi, via Tre Case, via Monagheta), da effettuarsi dopo la realizzazione del nuovo collettore fognario in fase di progettazione da parte della CMV di Sondrio (0200)	€ 170.000,00
	Buglio in Monte	Adeguamento rete fognaria area agricola e adeguamento sfioratori	€ 30.000,00
	Chiavenna	Rilascimento/spostamento tratto rete fognaria: sottostante campo da calcio	€ 150.000,00
	Chiesa in Valmalenco	Sostituzione fucazione smaltimento rifiuti per variata causa stessa presenza di perdite) e separazione acque bianche e nere: via Lità Curo; c.da Pedrotti; via Primola; via Battalini e via Bernina; Vassalini; c.da Centro; c.da Primola; c.da Montina; Lità Chiareggio; c.da Faldini, via di pratori Primola; S.Giuseppe-Gioviello	€ 30.000,00
	Chiuro	Rilascimento tratto di rete fognaria via G.Bruto	€ 150.000,00
	Dazio	Realizzazione tronchi fognari in prossimità delle vie Pergole, Lombardoni, Plantana e Reverso	€ 36.000,00

STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 31.03.2020		
Stato lavori	Importo consuntivo	Spesa per interventi in esecuzione [€]
REALIZZATO	€ 173.086,71	
REALIZZATO (rendicontato con commessa 170780F100)		
REALIZZATO	€ 32.878,44	
RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
In fase di progettazione		€ 2.284,12
RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
REALIZZATO	€ 170.046,82	
REALIZZATO	€ 46.674,53	
REALIZZATO (rendicontato con commessa 170480D100)		
REALIZZATO	€ 39.661,88	

STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.06.2020		
Stato lavori	Importo consuntivo	Spesa per interventi in esecuzione [€]
REALIZZATO	€ 173.086,71	
REALIZZATO (rendicontato con commessa 170780F100)		
REALIZZATO	€ 53.703,97	
RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
In esecuzione		€ 2.360,31
RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
REALIZZATO	€ 170.046,82	
REALIZZATO	€ 46.674,53	
REALIZZATO (rendicontato con commessa 170480D100)		
REALIZZATO	€ 39.661,88	

PIANO DEGLI INTERVENTI 2018

				Delebio	Collettamento verso depuratore Rogolo	€ 15.000,00
				Dubino	Nuova stazione di sollevamento	€ 25.000,00
				Dubino	Stazione sollevamento via S.Quirico - via Careclasca	€ 40.000,00
				Grasio	Rilacimento rete di smaltimento fognario lungo le vie Martiri della Libertà e Guglielmo Pini", nell'incrocio Via Monti Serattini-Via Stelvio e vie S. Maia e Al Prati "(f.ne Tolo)	€ 325.000,00
				Madesimo	Collettamento L.tà Mattaletta verso depuratore Isola	€ 10.000,00
				Morbegno	Parigo, Desco, Campovico, adeguamento igienico sanitario collettore e potenziamento stazione di pompaggio	€ 200.000,00
				Piateda	Nuovo tratto ponte Strepogna	€ 15.000,00
				Piuro	Rilacimento tratto di rete di smaltimento fognario: Via Scilano/Via della Conca, f.ne Prato via Roganti, Scilano/Boate, L.tà Crotti di Poiatengo Via della Chiesa, strada vecchia f.ne S.Croce (0315)	€ 180.000,00
				Ponte in Valtellina	Risoluzione problematica acque bianche in fogna da terrazzamenti	€ 30.000,00
				Ponte in Valtellina	Rilacimento tratto di rete L.tà Arigna	€ 25.000,00
				Prata Camporaccio	Dotare di fognatura area non servita: a sud di S.Cassiano, verso confine con Gordana e Samolaco (0315)	€ 30.000,00
				San Giacomo Filippo	Completamento fognatura frazione San Bernardo tratto Salina - S. Rocco	€ 80.000,00
				Sondrio	Rilacimento vie	€ 20.000,00
				Sondrio	Rilacimento collettore Sondrio est - sottopasso via Nani	€ 200.000,00
				Talamona	Rilacimento rete di smaltimento fognario per vetustà della stessa con separazione acque bianche ed acque nere: via Tartano, via S.Girolamo, "Lanterna verde"	€ 290.000,00
				Traona	Collettamento e/o posa nuova rete frazioni non servite	€ 15.000,00
				Valmasino	Collettamento verso Ardenno	€ 40.000,00

TOTALE € 2.365.294,57

ULTERIORI INTERVENTI PREVISTI

Commissa				Comune	Descrizione	Importo Delibera n°45 del 04.12.2017
				ATO	Installazione TLC e adeguamento normativo impianti elettrici (vedi specifica tabella)	€ 344.000,00

TOTALE FOGNATURA € 2.709.294,57

INTERVENTI NON PREVISTI

Commissa				Comune	Descrizione	
			180780D200	.ATO	Manutenzione straordinaria reti fognarie	
			180410D203	Berbenno di Valtellina	Rilacimento tratto Via XXV Aprile	
			180230D201	Bormio	Risoluzione problematica acqua di falda	
			180230J200	Buglio in monte	Ampliamento adeguamento rete fognaria	
			180100D200	Buglio in monte	Rilacimento rete Via San Gerolamo	
			180600D201	Chiesa in Valmalenco	Rilacimento tratto L.tà Saso	
			180860D200	Chiuso	Manutenzione straordinaria / risanamento tratto Via Casacce	
			181100D200	Civo	Rilacimento cameretta L.tà Più Gros	
			180260D200	Cosio Valtellino	Potenziamento rete Via Roncoletti	
			180280F201	Cosio Valtellino	Rilacimento rete f.ne Mellarolo	
			180280F203	Cosio Valtellino	Rilacimento sottoservizi Via Stelvio / Via S. Martino	
			180250B200	Grasio	Rilacimento tratto rete svincolo S338	
			180930D200	Mese	Rilacimento collettore c/o Area verde	
			180150F201	Mese	Spostamento collettore L.tà San Vittore	
			180510B200	Montagna in Valtellina	Rilacimento tratto Via Carletti	
			180510F202	Montagna in Valtellina	Rilacimento tratto Via Poncerini	
			181060D200	Samolaco	Rilacimento tratto L.tà Somaggia	
			180000C200	Sondrio	Rilacimento collettore Sondrio est - sottopasso via Nani	
			170000F200	Sondrio	Rilacimento rete f.ne Ponchiera - scuole	
			180000F203	Sondrio	Rilacimento tratto rete Via Mazzini	
			180000F201	Sondrio	Rilacimento tratto Via Vanoni / privata	
			180690D201	Valdisotto	Rilacimento Via Somdass Piatta	

POSTICIPATO		
REALIZZATO (rendicontato con commessa 180640F100)		
REALIZZATO	€ 32.679,82	
in esecuzione		€ 617.015,77
RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
REALIZZATO (rendicontato con commessa 160520B100)		
in fase di progettazione		€ 35.145,97
REALIZZATO	€ 8.543,32	
REALIZZATO	€ 57.829,72	
RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
in esecuzione		€ 13.044,97
in esecuzione		€ 7.913,62
REALIZZATO	€ 323.014,33	
in esecuzione		€ 197.906,44
RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		

POSTICIPATO		
REALIZZATO (rendicontato con commessa 180640F100)		
REALIZZATO	€ 32.679,82	
in esecuzione		€ 617.015,77
RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
REALIZZATO (rendicontato con commessa 160520B100)		
in fase di progettazione		€ 40.875,60
REALIZZATO	€ 8.543,32	
REALIZZATO	€ 57.829,72	
RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
in esecuzione		€ 13.044,97
in esecuzione		€ 7.913,62
REALIZZATO	€ 323.014,33	
in esecuzione		€ 205.355,01
RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		

Totale consuntivo € 905.241,10 € 886.565,28

STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 31.03.2020

Stato lavori	Importo consuntivo	Spesa per interventi in esecuzione [€]
REALIZZATO	€ 507.776,70	

STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.06.2020

Stato lavori	Importo consuntivo	Spesa per interventi in esecuzione [€]
REALIZZATO	€ 507.776,70	

Totale consuntivo € 507.776,70 € 0,00

STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.06.2020

Stato lavori	Importo consuntivo	Spesa per interventi in esecuzione [€]
REALIZZATO	€ 490.019,08	
REALIZZATO	€ 17.243,06	
REALIZZATO	€ 595,16	
REALIZZATO	€ 594,16	
REALIZZATO	€ 16.557,08	
REALIZZATO	€ 263,03	
REALIZZATO	€ 13.716,59	
REALIZZATO	€ 17.229,29	
REALIZZATO	€ 23.760,39	
REALIZZATO	€ 16.719,16	
REALIZZATO	€ 79.183,58	
REALIZZATO	€ 5.581,61	
REALIZZATO	€ 39.182,39	
REALIZZATO	€ 82.718,75	
REALIZZATO	€ 9.048,03	
REALIZZATO	€ 12.285,60	
REALIZZATO	€ 20.976,72	
REALIZZATO	€ 5.200,00	
REALIZZATO	€ 10.360,19	
REALIZZATO	€ 12.213,31	
REALIZZATO	€ 53.284,88	
REALIZZATO	€ 16.228,66	

Totale consuntivo € 942.960,72 € 0,00

PIANO DEGLI INTERVENTI 2018

Totale consuntivo Fognatura € 2.355.978,52 € 886.565,28

DEPURAZIONE

CODICE COMMESSA	AGGLOMERATO		codice DEPURATORE	Descrizione	Importo Delibera n°45 del 04.12.2017
	codice	nome			
		ATO	ATO	Adeguamento e messa a norma stazioni di sollevamento	€ 50.000,00
		ATO	ATO	Messa a norma fosse settiche	€ 100.000,00
		ATO	ATO	Messa a norma linee vita impianti vari	€ 50.000,00
		.CM Tirano	DP01403801	Manutenzione straordinaria collettore (per infiltrazioni da falda)	€ 100.000,00
		Ardenno	DP01400501	Ampliamento depuratore (progetto)	€ 80.000,00
		Bema	DP01400601	Adeguamento dell'impianto di depurazione comunale - DP01400601 (costruzione by-pass ingresso impianto)	
		Campodolcino	DP01401201	Adeguamento dell'impianto di depurazione DP01401201 (loc. Starleggia)	
		Campodolcino	DP01401202	Adeguamento dell'impianto di depurazione DP01401202 (loc. Splughetta)	€ 150.000,00
		Chiesa in Valmalenco	DP01401901	Adeguamento dell'impianto di depurazione DP01401901 (loc. Chiareggio)	€ 90.000,00
		Chiesa in Valmalenco	DP01401903	Adeguamento dell'impianto di depurazione DP01401903 (loc. San Giuseppe)	
		Chiuro	DP01402001	Costruzione dissabbiatore ingresso + tettoia container fanghi	€ 30.000,00
		Chiuro	DP01402001	Sostituzione tetto capannone ETERNIT	€ 50.000,00
		Lanzada	DP01403601	Adeguamento dei terminali fognari in loc. Francia	€ 190.000,00
		Livigno	DP01403702	Adeguamento impianto elettrico + pompe ingresso	€ 50.000,00
		Livigno	DP01403702	Impianto filtrazione locali centrifuga e pretrattamenti	€ 20.000,00
		Lovero	DP01403801	Nuova dissabbiatore ingresso impianto	€ 20.000,00
		Lovero	DP01403801	Sostituzione grigliatura ingresso	€ 20.000,00
		Morbegno	DP01404504	Realizzazione bonifica, strada di accesso e posa nuova fossa settica	€ 40.000,00
		Morbegno	DP01404501	Sostituzione piattelli ossidazione	€ 20.000,00
		Morbegno	DP01404501	Sostituzione soffiante ossidazione	€ 60.000,00
		Rogolo	DP01405601	Sostituzione pompe ricircolo depuratore	€ 20.000,00
		Sondrio	DP01406101	Nuova vasca digestione aerobica	€ 40.000,00
		Sondrio	DP01406101	Parapetti pretrattamenti L1 e L2 + Linea 2 ossidazione	€ 30.000,00
		Sondrio	DP01406101	Sistemazione capannone spurgii	€ 80.000,00
		Teglio	DP01406504	Adeguamento scarichi fognari in Loc. Varie	€ 450.000,00
		Teglio	DP01406504	Rifacimento coperture palazzina compressore	€ 40.000,00
		Teglio	DP01406504	Smantellamento ex linea fanghi e realizzazione magazzino pompe acquedotto	€ 20.000,00
		Teglio	DP01406504	Sostituzione griglie ingresso Depuratore	€ 20.000,00
		Teglio	DP01406504	Sostituzione soffianti ossidazione	€ 30.000,00
		Villa di Tirano	DP01407802	Adeguamento dell'impianto di depurazione DP01407802 (loc. Matta)	€ 200.000,00
		Villa di Tirano	DP01407803	Collettamento località non servita	€ 30.000,00

TOTALE DEPURAZIONE € 2.080.000,00

INTERVENTI NON PREVISTI

Commissa				Comune	Descrizione	
			1806800200	Albaredo per S. Marco	Gestione straordinaria Depuratore	
			1800900200	Ardenno	Gestione straordinaria Depuratore	
			1801200200	Castione Andevenno	Gestione straordinaria Depuratore	
			1804800200	Chiuro	Gestione straordinaria Depuratore	
			1800300200	Civo	Gestione straordinaria Depuratore Cevo	
			1801100200	Delebio	Gestione straordinaria Depuratore	
			1806400200	Dubino	Depuratore di Dubino - Risanamento Impermeabilizzazione vasche	
			1810500201	Dubino	Gestione straordinaria Depuratore Nuova Olona	
			1801800200	Forcola	Gestione straordinaria Depuratore Campo Tartano	
			1810000200	Forcola	Manutenzione straordinaria Fossa settica	
			1807800200	Gordona	Gestione straordinaria Depuratore	
			180280A201	Livigno	Gestione straordinaria Depuratore	

STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 31.03.2020

Stato lavori	Importo consuntivo	Spesa per interventi in esecuzione [€]
REALIZZATO (rendicontato con commessa 170780F101)		
REALIZZATO	€ 8.718,53	
REALIZZATO	€ 4.370,13	
REALIZZATO (rendicontato con commessa 170820F100)		
REALIZZATO (rendicontato con commessa 170960I100)		
REALIZZATO (rendicontato con commessa 161080I200)		
in fase di progettazione (rendicontato con commessa 160350I100)		
in fase di progettazione (rendicontato con commessa 160350I100)		
REALIZZATO (conclusa progettazione fattibilità)	€ 10.163,04	
REALIZZATO (conclusa progettazione fattibilità)		
REALIZZATO (rendicontato con commessa 170860I100)		
REALIZZATO	€ 6.812,96	
REALIZZATO (conclusa progettazione fattibilità)	€ 5.144,29	
in esecuzione		€ 4.593,41
in esecuzione		€ 22.308,31
RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
REALIZZATO	€ 57.461,85	
REALIZZATO (conclusa progettazione fattibilità)	€ 6.296,41	
REALIZZATO	€ 1.808,31	
in esecuzione		€ 74.898,31
REALIZZATO	€ 24.039,35	
POSTICIPATO		
REALIZZATO	€ 3.616,95	
in fase di progettazione (rendicontato con commessa 180840I100)		
REALIZZATO (rendicontato con commessa 170060I100)		
POSTICIPATO		
RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
REALIZZATO	€ 24.985,88	
REALIZZATO (rendicontato con commessa 170080F100)		
in fase di progettazione (rendicontato con commessa 1801708200)		

STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.06.2020

Stato lavori	Importo consuntivo	Spesa per interventi in esecuzione [€]
REALIZZATO (rendicontato con commessa 170780F101)		
REALIZZATO	€ 8.718,53	€ 9.742,35
REALIZZATO	€ 4.370,13	
REALIZZATO (rendicontato con commessa 170820F100)		
REALIZZATO (rendicontato con commessa 170960I100)		
REALIZZATO (rendicontato con commessa 161080I200)		
in fase di progettazione (rendicontato con commessa 160350I100)		
in fase di progettazione (rendicontato con commessa 160350I100)		
REALIZZATO (conclusa progettazione fattibilità)	€ 10.163,04	
REALIZZATO (conclusa progettazione fattibilità)		
REALIZZATO (rendicontato con commessa 170860I100)		
REALIZZATO	€ 68.071,53	
REALIZZATO (conclusa progettazione fattibilità)	€ 5.144,29	
in esecuzione		€ 4.593,41
in esecuzione		€ 22.308,31
RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
REALIZZATO	€ 57.461,85	
REALIZZATO (conclusa progettazione fattibilità)	€ 6.296,41	
REALIZZATO	€ 1.808,31	
in esecuzione		€ 74.898,31
REALIZZATO	€ 24.039,35	
POSTICIPATO		
REALIZZATO	€ 3.616,95	
in fase di progettazione (rendicontato con commessa 180840I100)		
REALIZZATO (rendicontato con commessa 170060I100)		
POSTICIPATO		
RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019		
REALIZZATO	€ 24.985,88	
REALIZZATO (rendicontato con commessa 170080F100)		
in fase di progettazione (rendicontato con commessa 1801708200)		

Totale consuntivo € 214.676,27 € 111.542,38

STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.06.2020

Stato lavori	Importo consuntivo	Spesa per interventi in esecuzione [€]
REALIZZATO	€ 483,17	
REALIZZATO	€ 16.005,20	
REALIZZATO	€ 811,33	
REALIZZATO	€ 42.398,58	
REALIZZATO	€ 7.237,79	
REALIZZATO	€ 11.241,65	
REALIZZATO	€ 2.009,30	
REALIZZATO	€ 22.718,61	
REALIZZATO	€ 71,96	
REALIZZATO	€ 573,94	
REALIZZATO	€ 21.056,34	
REALIZZATO	€ 16.453,26	

PIANO DEGLI INTERVENTI 2018

			180980D200	Livigno	Gestione straordinaria Depuratore Trepalle	
			180280D202	Lovero	Gestione straordinaria Depuratore	
			180750D200	Madesimo	Gestione straordinaria Depuratore Isola	
			180370D200	Mese	Gestione straordinaria Depuratore	
			180010D200	Morbegno	Gestione straordinaria Depuratore	
			180300D200	Piantedo	Depuratore di Piantedo - Soffianti	
			181040D01	Piantedo	Gestione straordinaria Depuratore	
			180490D200	Ponte in Valtellina	Depuratore Ponte in Valtellina - Soffianti	
			180200D200	Rogolo	Gestione straordinaria Depuratore	
			180310D200	Samolaco	Gestione straordinaria Depuratore	
			180000D200	Sondrio	Gestione straordinaria Depuratore	
			180080D200	Teglio	Gestione straordinaria Depuratore	
			180590D200	Torre Santa Maria	Gestione straordinaria Depuratore	
			180630D200	Valmasino	Gestione straordinaria Depuratore	

REALIZZATO	€ 1.039,11	
REALIZZATO	€ 56.922,15	
REALIZZATO	€ 5.948,53	
REALIZZATO	€ 37.538,37	
REALIZZATO	€ 9.476,68	
REALIZZATO	€ 8.409,09	
REALIZZATO	€ 2.301,43	
REALIZZATO	€ 11.066,20	
REALIZZATO	€ 21.374,45	
REALIZZATO	€ 11.163,18	
REALIZZATO	€ 109.937,16	
REALIZZATO	€ 16.820,47	
REALIZZATO	€ 19.685,47	
REALIZZATO	€ 1.712,81	

Totale consuntivo	€ 454.456,23	€ 0,00
Totale consuntivo Depurazione	€ 669.132,50	€ 111.542,38

RIEPILOGO 2018		
DESCRIZIONE	Importo consuntivo	Spesa per interventi in esecuzione
ACQUEDOTTO	€ 6.583.380,65	€ 1.122.774,85
FOGNATURA	€ 2.355.978,52	€ 886.565,28
DEPURAZIONE	€ 669.132,50	€ 111.542,38
TOTALE CONSUNTIVO 2018		€ 11.729.374,18